






ar 22

M	J	V	S
---	---	---	---

Planeació...

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso	10 ene 22				
								D	L	M	M	J
35		Cimbrado	1 day	14/02/22 01:00 PM	15/02/22 01:00 PM	34						
36		Colado	1 day	15/02/22 01:00 PM	16/02/22 01:00 PM	35						
37		<b>Contruccion 7 piedra</b>	<b>7.5 days</b>	<b>10/02/22 08:00 AM</b>	<b>21/02/22 01:00 PM</b>							
38		Habilitado	3 days	10/02/22 08:00 AM	14/02/22 05:00 PM	32						
39		Armado	2 days	15/02/22 08:00 AM	16/02/22 05:00 PM	38						
40		Soldadura	0.5 days	17/02/22 08:00 AM	17/02/22 01:00 PM	39						
41		Cimbrado	1 day	17/02/22 01:00 PM	18/02/22 01:00 PM	40						
42		Colado	1 day	18/02/22 01:00 PM	21/02/22 01:00 PM	41						
43		<b>Contruccion 8 piedra</b>	<b>7.5 days</b>	<b>15/02/22 08:00 AM</b>	<b>24/02/22 01:00 PM</b>							
44		Habilitado	3 days	15/02/22 08:00 AM	17/02/22 05:00 PM	38						
45		Armado	2 days	18/02/22 08:00 AM	21/02/22 05:00 PM	44						
46		Soldadura	0.5 days	22/02/22 08:00 AM	22/02/22 01:00 PM	45						
47		Cimbrado	1 day	22/02/22 01:00 PM	23/02/22 01:00 PM	46						
48		Colado	1 day	23/02/22 01:00 PM	24/02/22 01:00 PM	47						



[illegible]

M	J	V	S
---	---	---	---

Planeació...